

СВОДНАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 7-этажный, жилой дом № 4 со встроенными – пристроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Республика Башкортостан г. Салават, Восточный жилой район (ВЖР), мкр.6, дом №2 (строительный)

ПЕРИОД	Объем выполненных работ (тыс.руб.) С НАРАСТ. ИТОГОМ	Объем необходимых к выполнению работ (тыс.руб.)	Процент строительный готовности	КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (тыс.руб) ДОЛЬЩИКОВ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИВШИХ НА Р/С Застройщика в указанный период	Общая сумма заключенных договоров долевого участия (тыс..руб.) С НАРАСТ ИТОГОМ	Количество заключенных ДДУ в соответствии с 214-ФЗ С НАРАСТ. ИТОГОМ
1КВ.2017	0,00р.	0,00р.	0	0,00р.	0,00р.	0
2КВ.2017	9 670,40р.	201 600,00р.	5%	0,00р.	2 903,70р.	1
3КВ.2017	31 937,40р.	179 266,00р.	20%	1 079,20р.	4 242,80р.	2
4КВ.2017	70 148,53р.	140 851,50р.	40%	5 353,70р.	14 276,20р.	6
1КВ.2018	107 145,10р.	103 856,00р.	53%	11 229,60р.	33 994,20р.	15
2КВ.2018	120 223,50р.	90 776,50р.	65%	23 774,50р.	65 540,40р.	25
3КВ.2018	135 558,70р.	75 441,30р.	77%	25 991,40р.	99 519,40р.	45
итого	135 558,70р.			67 428,40р.		45

Директор ООО "СПФ Ремстрой" _____ В.С.Софоян